



"СОГЛАСОВАНО"
 Главный инженер
 СП «КТС» АО «ДГК»



План подготовки муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"
 (наименование организации)

к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	01.07.2026	10.07.2026	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления - систем вентиляции.	10.07.2026	20.07.2026	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.05.2026	26.07.2026	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; - выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; - выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; - выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; - прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; - врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; - выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	01.07.2026	10.07.2026	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: - выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); - восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальному, чердачному помещениям; стоякам; розливах СО и ГВС); - восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	10.07.2026	20.07.2026	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: - заделать межпанельные и компенсационные швы; - утеплить помещение чердака (пол); - восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; - установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; - установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; - заделать вентиляционные окна; - обеспечить теплоизоляцию с помощью прижимных механизмов, фартуков, прочных уплотнителей - обеспечить целостность остекления оконных проемов	17.07.2026	26.07.2026	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	01.07.2026	10.07.2026	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	с 01.10.2026	по 01.05.2027	в период отопительного сезона
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	отсутствуют	отсутствуют	
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: - обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	01.10.2026	01.05.2027	в период отопительного сезона
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	08.06.2026	30.06.2026	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	10.07.2026	20.07.2026	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: - выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	01.07.2026	15.07.2026	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	17.07.2026	26.07.2026	
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	10.07.2026	20.07.2026	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.10.2026	01.05.2027	в период отопительного сезона
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	17.07.2026	27.07.2026	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	01.10.2026	01.05.2027	в период отопительного сезона

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

**График проведения мероприятий по подготовке к ОЭП 2026-2027 гг.
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"**

Дата указывается подекадно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	ул.Вокзальная 80/3	1	01.07.- 10.07.	10.07-20.07.	01.07.- 10.07.	10.07.- 20.07.	17.07.- 26.07.	01.07.- 10.07.	01.10.2026- 01.05.2027	отсутствуют	01.10.2026- 01.05.2027	10.07.-20.07.	01.07.- 15.07.	17.07.- 26.07.	10.07.- 20.07.	17.07.- 26.07.
2	ул. Комсомольская, 34/2	1	01.07.- 10.07.	10.07-20.07.	01.07.- 10.07.	10.07-20.07.	17.07.- 26.07.	01.07.- 10.07.	01.10.2026- 01.05.2027	отсутствуют	01.10.2026- 01.05.2027	10.07-20.07.	01.07.- 10.07.	17.07.- 26.07.	10.07-20.07.	17.07.- 26.07.